



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nº DO TED SIMEC: 52445

[1] EXECUÇÃO DO OBJETO

Houve cumprimento TOTAL (X) Houve cumprimento PARCIAL () Houve devolução INTEGRAL ()

[2] ATIVIDADES PREVISTAS

Construção de passarela interligando os blocos B e C do Centro de Referência de Campo Verde contendo, sempre utilizando materiais de primeira qualidade:

- Fundação;
- estrutura metálica;
- cobertura;
- brise metálico em aço galvanizado (quebra sol)
- elétrica, iluminação e aterramento TN-S;
- pintura;
- cobertura com telha metálica termoacústica
- substituição do piso intertravado para um novo piso concretado desempenado com pintura epóxi

[3] META PREVISTA

Atingir 100% do cronograma com execução do contrato em 90 (noventa) dias corridos, com prazo de execução dos serviços de 30 (trinta) dias corridos, conforme cronograma físico-financeiro, contado a partir do início da vigência do contrato, contido no edital do RDC012019 UASG 158335 e seus anexos, com cronograma físico financeiro copiado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	VALOR DO	PERÍODO DE	TOTAL
		(R\$)	SERVIÇO (R\$)	EXECUÇÃO DA OBRA	
				30 DIAS	
1.0	APOIO A OBRA - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS GERAIS				
01.01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	330,00	330,00	330,00	330,00
			0,21%	100,00%	100,00%
01.02	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	5.611,20	5.611,20	5.611,20	5.611,20
			3,49%	100,00%	100,00%
01.03	TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS	261,08	261,08	261,08	261,08
			0,16%	100,00%	100,00%
01.04	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO E OUTROS	-	-	-	0,00
			0,00%		0,00%
01.05	LOCAÇÃO DA OBRA	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00
			0,78%	100,00%	100,00%
01.06	CANTEIRO DE OBRAS	3.819,00	3.819,00	3.819,00	3.819,00
			2,38%	100,00%	100,00%
			1.737,80	1.737,80	1.737,80

01.07	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ RECOMPOSIÇÕES	1.737,80	1,08%	100,00%	100,00%
2.0	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO - EDIFICAÇÃO				
02.01	FUNDAÇÕES	9.714,22	9.714,22	9.714,22	9.714,22
			6,04%	100,00%	100,00%
02.02	ESTRUTURA DE CONCRETO	8.620,12	8.620,12	8.620,12	8.620,12
			5,36%	100,00%	100,00%
02.03	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES MECÂNICAS	640,18	640,18	640,18	640,18
			0,40%	100,00%	100,00%
02.04	PAREDES - ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO	-	-	-	0,00
			0,00%		0,00%
02.05	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	84.806,67	84.806,67	84.806,67	84.806,67
			52,74%	100,00%	100,00%
02.06	ESQUADRIAS/ FERRAGENS	-	-	-	0,00
			0,00%		0,00%
02.07	REVESTIMENTOS DE PAREDES - REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS	-	-	-	0,00
			0,00%		0,00%
02.08	PISOS/ SOLEIRAS/ RODAPÉS/ DEGRAUS	12.182,24	12.182,24	12.182,24	12.182,24
			7,58%	100,00%	100,00%
02.09	FORROS E DIVISÓRIAS	-	-	-	0,00
			0,00%		0,00%
02.10	VIDROS E ESPELHOS	-	-	-	0,00
			0,00%		0,00%
02.11	PINTURAS	7.074,65	7.074,65	7.074,65	7.074,65
			4,40%	100,00%	100,00%
02.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	-	-	-	0,00
			0,00%		0,00%
02.13	DRENO DO AR CONDICIONADO	-	-	-	0,00
			0,00%		0,00%
02.14	LOUÇAS E METAIS - LOUÇAS/ PIAS/ TANQUES/ METAIS/ ACESSÓRIOS	-	-	-	0,00
			0,00%		0,00%
02.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.246,59	14.246,59	14.246,59	14.246,59
			8,86%	100,00%	100,00%
02.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MÉDIA TENSÃO	-	-	-	0,00
			0,00%		0,00%
02.17	CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV	-	-	-	0,00
			0,00%		0,00%
02.18	SPDA	-	-	-	0,00
			0,00%		0,00%
02.19	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	-	-	-	0,00
			0,00%		0,00%
02.20	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-	-	0,00
			0,00%		0,00%
02.21	FACHADA - COMUNICAÇÃO VISUAL	-	-	-	0,00
			0,00%		0,00%
02.22	INSTALAÇÕES DE SERRALHERIA	9.916,14	9.916,14	9.916,14	9.916,14
			6,17%	100,00%	100,00%
02.23	LIMPEZAS	576,00	576,00	576,00	576,00
			0,36%	100,00%	100,00%
	VALOR TOTAL COM BDI	160.797,88	160.797,88	160.797,88	160.797,88
	VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI		100,00%	160.797,88	100%

[4] ATIVIDADES EXECUTADAS

Foram entregues todas as atividades previstas no cronograma físico financeiro apresentado acima.

[5] META EXECUTADA

Meta de 100% do previsto em contrato, mas não foi possível atingir a meta de tempo devido a pandemia.

Foram empregados na obra materiais de primeira qualidade, obedecendo às especificações e conferidos pela equipe de engenharia em todas as medições realizadas.

A obra foi entregue sem instalações provisórias, livre de entulhos ou quaisquer outros elementos que poderiam impedir a utilização imediata das unidades, conforme relatório fotográfico apresentado nas medições realizadas.

[6] DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO

Houveram atrasos devido a grande oscilação de preços que aconteceram no ano de 2020 motivadas pela pandemia, dificultando a aquisição de material para a execução das atividades, mesmo com as dificuldades para a aquisição dos materiais foi possível realizar a construção da passarela.

[7] MEDIDAS ADOTADAS PARA SANAR AS DIFICULDADES DE MODO A ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DO OBJETO

Foram realizadas diversas diligências junto à empresa para que a mesma não desistisse do processo, gerando maior prejuízo para a administração pública. A empresa teve cobranças constantes e teve que cumprir o processo conforme atos registrados no processo, sem causar perdas para a comunidade e para o erário.

[8] COMENTÁRIOS ADICIONAIS

A passarela ainda não pôde, de fato, ser utilizada pela comunidade de pesquisadores, pois, devido à pandemia, as atividades presenciais estão suspensas. Mas assim que as atividades presenciais forem retomadas, todos serão beneficiados com um serviço realizado a contento.

Campo Verde, 21 de dezembro de 2020.

OSVALDO MARTINS CAPELANI
Diretor de Administração e Planejamento
Portaria IFMT nº 1.692, de 30 de Julho de 2018
D.O.U. 31 de Julho de 2018

Documento assinado eletronicamente por:

- **Oswaldo Martins Capelani, DIRETOR - CD0003 - SVC-DAP**, em 21/12/2020 20:20:44.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 21/12/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 126926

Código de Autenticação: d49a81b8cd

