



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Relatório de Cumprimento do Objeto do TED

| | |
|--|---------------------------------------|
| NÚMERO E ANO DO TED: 9712/2020 | Nº DO TERMO (SIAFI): 1AACTP |
| ENTIDADE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso | |
| UG DESCENTRALIZADA: 158144 | |
| GESTÃO: 26414 | |
| PROCESSO Nº: 23188.002045.2020-25 | |

1 - FINALIDADE:

| |
|--|
| OBJETO: |
| Construção de quadra modelo FNDE Campus Avançado Lucas do Rio Verde. |

2 - ASPECTOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIROS:

| CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECEBIDO | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------|
| DATA | NOTA DE CRÉDITO | VALOR (R\$) |
| 07/12/2020 | 2020NC002177 | 500.000,00 |
| TOTAL | | 500.000,00 |

| DESPESA EMPENHADA | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------|--|
| NÚMERO EMPENHO | NATUREZA DE DESPESA | VALOR (R\$) | OBJETO DA DESPESA |
| 158144264142020NE800492 | 44905191 | 500.000,00 | Construção de quadra modelo FNDE Campus Avançado Lucas do Rio Verde. |
| TOTAL | | 500.000,00 | |

| CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DEVOLVIDO | | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------|
| DATA | NOTA DE CRÉDITO | VALOR (R\$) | JUSTIFICATIVA DA DEVOLUÇÃO |
| | | 0,00 | |
| TOTAL | | 0,00 | |

| RECURSOS FINANCEIRO RECEBIDO | | |
|------------------------------|------------------------|-------------|
| DATA | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | VALOR (R\$) |
| | | |

| | | |
|--------------|--------------|-------------------|
| 20/07/2022 | 2022PF003126 | 76.764,34 |
| 01/08/2022 | 2022PF003353 | 678,73 |
| 19/09/2022 | 2022PF004344 | 54.984,80 |
| 18/10/2022 | 2022PF004866 | 43.216,50 |
| 28/03/2023 | 2023PF001937 | 43.932,85 |
| 29/03/2023 | 2023PF001960 | 2.395,04 |
| 27/04/2023 | 2023PF002526 | 97.663,09 |
| 31/05/2023 | 2023PF003366 | 184.028,72 |
| 02/06/2023 | 2023PF003377 | 68.173,20 |
| TOTAL | | 571.837,27 |

| PAGAMENTOS REALIZADOS | | | |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| DATA | ORDEM BANCÁRIA | EMPENHO REFERÊNCIA | VALOR (R\$) |
| 05/07/2022 | 158144264142022GP800941 | 158144264142020NE800492 | 3.073,770 |
| 20/07/2022 | 158144264142022DF800818 | 158144264142020NE800492 | 4.670,53 |
| 20/07/2022 | 158144264142022OB806726 | 158144264142020NE800492 | 69.698,67 |
| 20/09/2022 | 158144264142022DF801090 | 158144264142020NE800492 | 3.216,61 |
| 21/09/2022 | 158144264142022OB809511 | 158144264142020NE800492 | 48.001,74 |
| 23/09/2022 | 158144264142022NS020468 | 158144264142020NE800492 | 3.766,45 |
| 19/10/2022 | 158144264142022DF801167 | 158144264142020NE800492 | 2.528,17 |
| 19/10/2022 | 158144264142022OB810275 | 158144264142020NE800492 | 37.727,99 |
| 29/03/2023 | 158144264142023DF800908 | 158144264142020NE800492 | 2.570,07 |
| 29/03/2023 | 158144264142023OB801427 | 158144264142020NE800492 | 38.353,38 |
| 30/03/2023 | 158144264142023OB801448 | 158144264142020NE800492 | 1.317,99 |
| 12/04/2023 | 158144264142023NS005075 | 158144264142020NE800492 | 1.691,41 |
| 28/04/2023 | 158144264142023DF801578 | 158144264142020NE800492 | 457,76 |
| 28/04/2023 | 158144264142023DF801579 | 158144264142020NE800492 | 5.255,54 |
| 28/04/2023 | 158144264142023OB802627 | 158144264142020NE800492 | 244,15 |
| 28/04/2023 | 158144264142023OB802628 | 158144264142020NE800492 | 6.821,71 |
| 28/04/2023 | 158144264142023OB802632 | 158144264142020NE800492 | 2.802,95 |
| 28/04/2023 | 158144264142023OB802633 | 158144264142020NE800492 | 78.320,95 |
| 03/05/2023 | 158144264142023NS006932 | 158144264142020NE800492 | 301,26 |
| 03/05/2023 | 158144264142023NS006933 | 158144264142020NE800492 | 3.458,77 |
| 31/05/2023 | 158144264142023NS009001 | 158144264142020NE800492 | 929,04 |
| 31/05/2023 | 158144264142023OB803785 | 158144264142020NE800492 | 100.000,00 |
| 05/06/2023 | 158144264142023DF802034 | 158144264142020NE800492 | 1.411,66 |
| 05/06/2023 | 158144264142023DF802035 | 158144264142020NE800492 | 11.790,37 |
| 05/06/2023 | 158144264142023OB804129 | 158144264142020NE800492 | 21.037,31 |
| 05/06/2023 | 158144264142023OB804130 | 158144264142020NE800492 | 752,89 |
| 05/06/2023 | 158144264142023OB804131 | 158144264142020NE800492 | 48.107,45 |
| TOTAL | | | 498.308,59 |

| RECURSOS FINANCEIRO DEVOLVIDO | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| DATA | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | VALOR (R\$) | JUSTIFICATIVA DA DEVOLUÇÃO |
| 05/08/2022 | 2022PF000996 | 2.395,14 | Não utilizado |
| 26/10/2022 | 2022PF001334 | 2.960,34 | Não utilizado |
| 02/06/2023 | 2023PF000771 | 68.173,20 | Não utilizado |
| TOTAL | | 73.528,68 | |

| EMPENHO RESTO A PAGAR CANCELADO | | |
|--|----------------------------|--------------------|
| NÚMERO EMPENHO | NATUREZA DE DESPESA | VALOR (R\$) |
| 158144264142020NE800492 | 44905191 | 1.691,41 |
| TOTAL | | 0,00 |

3 - ASPECTOS RELACIONADOS À FORMA DE EXECUÇÃO:

Execução direta, por meio de utilização da força de trabalho da

| | |
|---|---|
| Unidade Descentralizada | Valor (R\$): 0,00 |
| Execução por meio da contratação de particulares, observadas as normas para licitações e contratos da administração pública | Valor (R\$): 500.000,00 |
| Execução descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres | Instrumento: Não se Aplica Valor: 0,00 |

4 - ASPECTOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO PACTUADO:

| |
|--|
| <p>4.1 Meta 1:</p> <p>4.1.1 Valor gasto com as atividades da meta 1:</p> <p>R\$ 498.308,59</p> <p>4.1.2 Relatório da execução das atividades e produtos previstos para a meta 1:</p> <p>Construção de quadra modelo FNDE Campus Avançado Lucas do Rio Verde.</p> |
|--|

5 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

| |
|---|
| <p>Houve anulação de empenho no valor de R\$ 1.691,41 (Hum mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos).</p> <p>A obra encontra-se em execução em detrimento da Pandemia (2021) e ainda pela elevação dos custos dos materiais de construção que necessitou de reequilíbrio financeiro (solicitado pela construtora) e conseqüentemente aumentou o valor final da obra e os prazos de sua execução. Além dessa razão, a obra está sendo executada com recursos de 2 (dois) diferentes Termos de Execução Descentralizado (TED), um advindo do ano de 2020 e outro do ano de 2023, tendo a conclusão da obra prevista para o mês de outubro de 2023.</p> |
|---|

6 - RESULTADO FINAL DA EXECUÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA:

| |
|---|
| <p>Os recursos provenientes deste TED foram executados integralmente (com exceção do valor anulado), na construção parcial da quadra poliesportiva modelo FNDE no IFMT - <i>Campus</i> Avançado Lucas do Rio Verde.</p> |
|---|

Cuiabá - MT , 5 de agosto de 2023.

João Vicente Neto
Diretor Geral
Portaria IFMT nº 736 de 19/04/2021

Documento assinado eletronicamente por:

- **Joao Vicente Neto, DIRETOR(A) GERAL - CD0003 - LRV-DG**, em 05/08/2023 16:20:14.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 31/07/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 559296

Código de Autenticação: 3bca61e0da



Formulário 814/2023 - RTR-DORC/RTR-PROAD/RTR/IFMT



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO DO TED 9712/2020

| | |
|---|---|
| Unidade Descentralizada / Instituição Proponente: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT - <i>Campus Avançado Lucas do Rio Verde</i> |
| Vigência: | 07/12/2020 - 31/12/2023 |
| Objeto Pactuado: | Construção de quadra modelo FNDE Campus Avançado Lucas do Rio Verde |
| Valor Descentralizado: | R\$ 500.000,00 |

1. DESCRIÇÃO SUCINTA DA OBRA APÓS A CONCLUSÃO DO OBJETO

A obra encontra-se em execução em função da Pandemia e de aditivos de reequilíbrio financeiro que eleveram os valores da obra e consequentemente mudaram-se os prazos de execução e término da obra.

Houve a execução parcial da meta, ficando a obra inacabada, a quadra teve toda a sua estrutura de fundação, alvenaria e cobertura realizada com os recursos advindos do TED 9712. A obra encontra-se em processo de finalização utilizando-se recursos provenientes de outro TED do ano de 2023, com previsão de finalização para o mês de outubro de 2023.

2. FOTOS DEMONSTRANDO A EVOLUÇÃO E A SITUAÇÃO FINAL DA OBRA



Foto 1: Fundação e Pilares



Foto 2: Execução pilares



Foto 3: Execução da alvenaria e superestrutura do piso



Foto 4: Execução da cobertura



Foto 5: Execução da Cobertura



Foto 6: Execução da cobertura e arquibancada



Foto 7: Execução da cobertura e arquibancada



Foto 9: Colocação de lanternim e finalização da cobertura



Cuiabá - MT , 14 de agosto de 2023.

João Vicente Neto
Diretor Geral
Portaria IFMT nº 736 de 19/04/2021

Documento assinado eletronicamente por:

■ **João Vicente Neto, DIRETOR(A) GERAL - CD0003** LRV-DG, em 14/08/2023 21:46:57.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 05/08/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 563001
Código de Autenticação: 3db240fe13



Foto 10: Execução arribançada
Formulário 3/2023 - LRV-GAB/LRV-DG/CLRV/RTR/IFMT