



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – TED 7499

[1] EXECUÇÃO DO OBJETO

Houve cumprimento TOTAL (X) Houve cumprimento PARCIAL () Houve devolução integral ()

[2] ATIVIDADES PREVISTAS

O Presente Plano de trabalho visou a aprovação de repasse financeiros para investimentos imprescindíveis para ampliação de espaço na Instituição, para dar suporte a Educação de qualidade que desenvolvemos, para a aquisição, de 01 Sala tipo modular, para dispormos de um espaço que os professores e alunos possam realizar suas atividades pedagógicas e aulas previstas no PPC.

[3] META PREVISTA

O Recurso que será recebido via TED – Emenda Parlamentar em questão, será utilizado, justamente para a edificação / aquisição desta sala de aula, com benefícios diretos para os cursos de agronomia, Agropecuária, Produção de Grãos e outros do eixo tecnológico sendo a aquisição, fornecimento e montagem de 01 (uma) Sala de sistema construtivo modular, com dimensões 6.m x 12,0m, (variação +/- -5%), com 3m de altura interna (05 módulos), com 01 porta de alumínio de 090 m de largura e 2,10m de altura e 05 janelas de alumínio de cor branca, do tipo de correr, com 4 folhas e dimensões de 2,20m x 1,00m. A Sala deverá conter 02 aparelhos de ar condicionado tipo Split de no mínimo 24.000 btu's, incluso a instalação elétrica.

[4] ATIVIDADES EXECUTADAS

Acompanhamento feito pelo Departamento de Administração e Planejamento do IFMT – Campus Sorriso e Fiscais de Contrato, para fiscalizar as atividades desenvolvidas desde os primeiros dias de trabalho até a entrega, com o objetivo, além da fiscalização dos serviços executados e bens recebidos, o de fornecer informações e orientações a respeito da ligação da rede elétrica e de água e esgoto, Por fim, o projeto foi executado como o previsto, sendo a aquisição, fornecimento e montagem de 01 (uma) Sala de sistema construtivo modular, com dimensões 6.m x 12,0m, (variação +/- -5%), com 3m de altura interna (05 módulos), com 01 porta de alumínio de 090 m de largura e 2,10m de altura e 05 janelas de alumínio de cor branca, do tipo de correr, com 4 folhas e dimensões de

2,20m x 1,00m. A Sala deverá conter 02 aparelhos de ar condicionado tipo Split de no mínimo 24.000 btu's, incluso a instalação elétrica.

[5] META EXECUTADA

Aquisição, fornecimento e montagem de 01 (uma) Sala de sistema construtivo modular, com dimensões 6.m x 12,0m, (variação +/- -5%), com 3m de altura interna (05 módulos), com 01 porta de alumínio de 090 m de largura e 2,10m de altura e 05 janelas de alumínio de cor branca, do tipo de correr, com 4 folhas e dimensões de 2,20m x 1,00m. A Sala deverá conter 02 aparelhos de ar condicionado tipo Split de no mínimo 24.000 btu's, incluso a instalação elétrica.

[6] DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO

1 - Houve atraso para a entrega dos produtos contratados por conta de acerto de datas entre o IFMT e a empresa contratada;

2 - Houve a necessidade de executar um Aditivo de prazo do TED 7499, para executar os trabalhos e receber o produto final;

3 - Confecção das bases / sapadas da fundação, para receber a estrutura da Sala modular, serviço executado com equipe de terceirizados, contrato de manutenção predial do Campus Sorriso.

A Sala modular foi entregue de acordo com as especificações previstas no contrato.

[7] MEDIDAS ADOTADAS PARA SANAR AS DIFICULDADES DE MODO A ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DO OBJETO

1 - Houve um consenso de datas entre o IFMT e a empresa para iniciar os trabalhos e entregar o objeto contratado, conforme especificações. A empresa cumpriu o prazo de entrega conforme Termo de Recebimento Permanente.

[8] COMENTÁRIOS ADICIONAIS

Sem comentários.

Sorriso/MT, 09/08/2019.



JOSIMAR DA SILVA PEREIRA
CFEFE DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Port. 1.787 de 10/08/2018
IFMT -- Campus Sorriso

Josimar da Silva Pereira
Chefe do Departamento de
Administração e Planejamento
Portaria Nº 1.787 de 10/08/2018
IFMT Campus Sorriso















