

# TED 7502



Este formulário objetiva captar informações sobre a execução do Termo de Execução Descentralizada – TED, para que seja efetuada a prestação de contas do objeto.

Prestação de Contas é a demonstração de que os recursos transferidos por meio do TED cumpriram as metas previstas no Plano de Trabalho dentro do prazo determinado.

Nas próximas páginas solicita-se o preenchimento de:

Formulário de prestação de contas (com 8 perguntas).



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

## FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – TED 7502

### [1] EXECUÇÃO DO OBJETO

Houve cumprimento TOTAL (X) Houve cumprimento PARCIAL ( ) Houve devolução integral ( )

### [2] ATIVIDADES PREVISTAS

Descrever as atividades previstas.

Deve-se relacionar quais são os tipos de Equipamentos e onde eles serão aplicados ou utilizados.  
Aquisição e instalação de duas salas de sistema construtivo modular:

- 1) Sala será dividida objetivando a utilização como sala de professores (Campus Várzea Grande não possui) e Sala de Projeções/reuniões (Campus Várzea Grande não possui, visando atender aos cursos da UAB e reuniões necessárias para atividades Institucionais).

Descrição da sala: Fornecimento e montagem de sala de aula modular com dimensões 6m x 9,60m (variação +/- 5%) com 3 m de altura interna (04 módulos). Deverá existir 02 portas de alumínio, com 0,90 m de largura e 2,10 m de altura e 04 (quatro) janelas de alumínio na cor branca, do tipo de correr, com 4 (quatro) folhas e dimensões de 2,20 x 1,00 m. Sala deverá conter 2 aparelhos de ar condicionado tipo Split de no mínimo 24.000 btu's, incluso a instalação elétrica.

- 1) Sala destinada como sala de aula e sala para os projetos de extensão. Tendo em vista que atualmente o Campus possui aproximadamente 900 alunos matriculados e atende diversos projetos de extensão sendo os mais conhecidos: FIC Inglês, FIC Espanhol, projeto de música e o Coral. Registra-se que a Instituição possuía antes das aquisições apenas 11 salas de aula nas suas dependências e com sua utilização nos 03 períodos praticamente em capacidade máxima apenas os cursos regulares.

Descrição da sala: Fornecimento e montagem de sala de aula modular com dimensões 6m x 12m (variação +/- 5%) com 3 m de altura interna (05 módulos). Deverá existir 01 porta de alumínio, com 0,90 m de largura e 2,10 m de altura e 05 (cinco) janelas de alumínio na cor branca, do tipo de correr, com 4 (quatro) folhas e dimensões de 2,20 x 1,00 m. Sala deverá conter 2 aparelhos de ar condicionado tipo Split de no mínimo 24.000 btu's, incluso a instalação elétrica.

### **[3] META PREVISTA**

Descrever um resumo do objeto previsto a ser executado. Normalmente é o Título da proposta.

*AQUISIÇÃO DE SALAS MODULARES PARA INSTALAÇÃO NO CAMPUS VÁRZEA GRANDE DO IFMT CONFORME ENDEREÇO DA UNIDADE EXECUTORA DO PLANO DE TRABALHO.*

### **[4] ATIVIDADES EXECUTADAS**

Descrever as atividades que realmente foram executadas.

*Foram adquiridas de 02 (duas) salas no sistema construtivo modular :*

*Sala 01- Foi dividida em 02 ambientes. O primeiro para utilização como sala de professores (Campus Várzea Grande não possui) e o segundo para utilização como sala de Projeções/reuniões (Campus Várzea Grande não possui, visando atender aos cursos da UAB e reuniões necessárias para atividades Institucionais)*

*Sala 02- Foi destinada como sala de aula visando atender os cursos regulares e os cursos de extensão da Instituição, haja vista que atualmente o Campus possui aproximadamente 900 alunos matriculados e atende diversos projetos de extensão sendo os mais conhecidos: FIC Inglês, FIC Espanhol, projeto de música e o Coral.*

### **[5] META EXECUTADA**

**Deve ser apresentado um resumo do objeto realmente executado**

*Houve execução total do projeto: aquisição de 02 salas de sistema construtivo modular.*

### **[6] DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO**

Informar as dificuldades e imprevistos ocorridos durante a execução do objeto da proposta como por exemplo: atrasos na entrega dos objetos, quebra de contrato, necessidade de aditivos, equipamento ou material desconforme com as especificações técnicas, etc.

*Não houveram dificuldades na execução. Teve apenas um pedido de prorrogação de 30 dias no prazo de entrega das salas. Porém a instalação das salas ocorreram normalmente não apresentando nenhum imprevisto, estando atualmente atendendo a necessidade para qual foram previstas.*

### **[7] MEDIDAS ADOTADAS PARA SANAR AS DIFICULDADES DE MODO A ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DO OBJETO**

Informar as ações adotadas pela instituição para sanar os problemas encontrados durante a execução do objeto. Confirmar se as soluções adotadas solucionaram ou não os problemas. Em caso negativo, informar quais outras medidas foram adotadas.

*Com relação a prorrogação do prazo de entrega em 30 dias, não foi preciso ajustar o início dos cursos de extensão, haja vista que a empresa acabou instalando a sala de aula antes no final do prazo, acabou utilizando a prorrogação para instalar onde está hoje as salas dos professores, assim foi possível ajustar junto com os professores uma nova data para início da utilização das salas.*

## [8] COMENTÁRIOS ADICIONAIS

Acrescentar comentários pertinentes a execução do objeto que não foram contemplados nos campos anteriores.

*Segue anexo fotos do objeto do TED 7502.*

Várzea Grande/MT, 12 de agosto de 2019



---

RENAN POLIZEI  
CHEFE DE DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
IFMT - CAMPUS VÁRZEA GRANDE

*FOTO 1 – Parte da Frente das Salas modulares*



FOTO 2 – Lateral Direita das salas modulares



FOTO 3 – Lateral Esquerda das Salas modulares





FOTO 4 – Entrada da Sala de Reunião



FOTO 5 – Parte Interna da Sala de Reunião



FOTO 6 – Entrada da Sala dos Professores



FOTO 7 – Parte Interna da Sala dos Professores



FOTO 8 – Entrada da Sala de Aula



FOTO 9 – Parte Interna da Sala de Aula

