



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
MATO GROSSO**
IFMT CAMPUS JUINA

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – TED 7977 – 2018.

[1] EXECUÇÃO DO OBJETO

Houve cumprimento TOTAL (x) Houve cumprimento PARCIAL () Houve devolução integral ()

[2] ATIVIDADES PREVISTAS

Prestação dos serviços de reforma do Bloco de Apoio Pedagógico de 222,76 M² situado no IFMT campus Juína. Tal prédio sofreu avarias devido a uma tempestade/vendaval de grande intensidade que ocorreu em 19 de agosto 2016, ocasionando o seu destelhamento as atividades prevista dentre outras são:

Execução de projeto elétrico e lógica;
execução de divisórias em gesso;
execução de reboco, massa corrida e pintura;
execução de estrutura metálica e instalação de telhas termoacústicas;
execução de forro em gesso;
instalação de portas e janelas:

[3] META PREVISTA

Realização de reforma no prédio do bloco de apoio pedagógico, com a execução de todo projeto elétrico bem como de lógica, realização de novas divisórias em gesso, reboco e pintura de toda a instalação, construção de uma nova estrutura metálica para o telhado e cobertura com telha termoacústica, confecção de forro em gesso, instalação de novas portas e janelas.

[4] ATIVIDADES EXECUTADAS

Execução de de projeto elétrico e logica;
execução de divisórias em gesso;
execução de reboco, massa corrida e pintura;
execução de estrutura metálica e instalação de telhas termoacústicas;
execução de forro em gesso;
instalação de portas e janelas:

[5] META EXECUTADA

Houve a realização de reforma no prédio do bloco de apoio pedagógico, com a execução de todo projeto elétrico bem como de lógica, realização de novas divisórias em gesso, reboco e pintura de toda a instalação, construção de uma nova estrutura metálica para o telhado e cobertura com telha termoacústica, confecção de forro em gesso, instalação de novas portas e janelas.

[6] DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO

1 - Houve um problema com o projeto executivo da obra, o que ocasionou dois termos aditivos o primeiro com um acréscimo de valor de R\$ 10.407,80 e um segundo no valor de R\$ 52.982,63 que foram empenhados com recursos próprios da instituição, com isso ocasionou um aditivo do prazo de conclusão previsto da obra, devido a isso a mesma ainda não foi finalizada, estando no momento em prazo de entrega provisória o qual se encerrará em 21 de novembro. Porém o valor total do TED já foi integralmente executado e liquidado.

[7] MEDIDAS ADOTADAS PARA SANAR AS DIFICULDADES DE MODO A ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DO OBJETO

Para correção das falhas nos projetos foram elaborados novos projetos e celebrados termos aditivos para garantir o correto funcionamento e funcionalidade do prédio a ser reformado. Após isso os serviços estão sendo executados conforme nova correção do projeto executivo.

[8] COMENTÁRIOS ADICIONAIS

Devido a obra ainda estar em prazo de entrega provisória não poderemos encaminhar o termo de entrega definitivo o qual será encaminhado assim que a obra for recebida.

Juina , MT, 07 DE OUTUBRO DE 2019

RUI ALVES DOS SANTOS
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORT. 1388 DE 04/06/2019
IFMT CAMPUS JUINA