



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Relatório de Cumprimento do Objeto do TED

<b>NÚMERO E ANO DO TED:</b> 9650/2020	<b>Nº DO TERMO (SIAFI):</b> 1AABPI
<b>ENTIDADE:</b> Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso	
<b>UG DESCENTRALIZADA:</b> 158144	
<b>GESTÃO:</b> 26414	
<b>PROCESSO Nº:</b> 23192.000525.2020-92	

1 - FINALIDADE:

<b>OBJETO:</b>
Construção do Auditório do Campus Campo Novo do Parecis ID 53055

2 - ASPECTOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIROS:

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECEBIDO		
DATA	NOTA DE CRÉDITO	VALOR (R\$)
16/09/2020	2020NC001694	1.800.000,00
28/12/2020	2020NC002377	320.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.120.000,00</b>

DESPESA EMPENHADA			
NÚMERO EMPENHO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR (R\$)	OBJETO DA DESPESA
158492264142020NE800280	44905191	2.120.000,00	Construção do Auditório do Campus Campo Novo do Parecis ID 53055
<b>TOTAL</b>		<b>2.120.000,00</b>	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DEVOLVIDO			
DATA	NOTA DE CRÉDITO	VALOR (R\$)	JUSTIFICATIVA DA DEVOLUÇÃO
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	

RECURSOS FINANCEIRO RECEBIDO		
DATA	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	VALOR (R\$)

01/06/2021	2021PF002766	87.757,50
02/05/2023	2023PF002770	8.512,47
<b>TOTAL</b>		<b>96.269,97</b>

<b>PAGAMENTOS REALIZADOS</b>			
<b>DATA</b>	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>EMPENHO REFERÊNCIA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
02/06/2021	158492264142021DF800144	158492264142020NE800280	5.133,81
02/06/2021	158492264142021GP800070	158492264142020NE800280	3.378,66
04/06/2021	158492264142021OB801004	158492264142020NE800280	1.535,76
04/06/2021	158492264142021OB801005	158492264142020NE800280	77.709,27
<b>TOTAL</b>			<b>87.757,50</b>

<b>RECURSOS FINANCEIRO DEVOLVIDO</b>			
<b>DATA</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>JUSTIFICATIVA DA DEVOLUÇÃO</b>
29/09/2021	2021PF001166	8.512,47	Foi enviado duplicado
<b>TOTAL</b>		<b>8.512,47</b>	

<b>EMPENHO RESTO A PAGAR CANCELADO</b>		
<b>NÚMERO EMPENHO</b>	<b>NATUREZA DE DESPESA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
158492264142020NE800280	44905191	2.032.242,50
<b>TOTAL</b>		<b>2.032.242,50</b>

### 3 - ASPECTOS RELACIONADOS À FORMA DE EXECUÇÃO:

Execução direta, por meio de utilização da força de trabalho da Unidade Descentralizada	<b>Valor (R\$): 0,00</b>
Execução por meio da contratação de particulares, observadas as normas para licitações e contratos da administração pública	<b>Valor (R\$): 2.120.000,00</b>
Execução descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres	<b>Instrumento: Não se Aplica</b> <b>Valor: 0,00</b>

### 4 - ASPECTOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO PACTUADO:

<p>4.1 Meta 1:</p> <p>4.1.1 Valor gasto com as atividades da meta 1:</p> <p>R\$ 87.757,50</p> <p>4.1.2 Relatório da execução das atividades e produtos previstos para a meta 1:</p> <p>Construção do Auditório do Campus Campo Novo do Parecis ID 53055</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 5 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

--

A referida obra encontra-se paralisada desde o dia 26/03/2021, conforme o Ofício n. 64/2021 - CNP-GAB/CNP-DG/CCNP/RTR/IFMT, motivada inicialmente pela Pandemia de COVID-19. Foram constatados também erros nos projetos o que motivou o retardamento da retomada da obra. Mesmo após todas as tratativas entre empresa e IFMT não foi possível chegar a um acordo de reequilíbrio, motivo pelo qual a obra não foi retomada, restando apenas a possibilidade de penalização cabível à empresa.

Considerando também os processos:

[23192.000356.2021-71](#) - Fiscalização 1ª medição, Contratação de empresa especializada para construção do Auditório do IFMT - Campus Campo Novo do Parecis

[23192.000528.2021-15](#) - Aditivo da Obra Auditório do IFMT - Campus Campo Novo do Parecis Processo : 23192.000525.2020-92

[23192.000050.2022-04](#) - Sub-rogação Contrato 01/2021 - Contratação de empresa especializada para construção do Auditório do IFMT - Campus Campo Novo do Parecis - Processo 23192.000525.2020-92

[23188.000143.2022-90](#) - REAJUSTE CONTRATO 01/2021 - LM ENGENHARIA - OBRA DO AUDITÓRIO DO CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS

[23188.001615.2022-21](#) - SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO SUB ROGADO 01/2021 - LM ENGENHARIA - CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS

[23188.002522.2022-14](#) - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES - CONTRATO 01/2021 - AUDITÓRIO CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS

O empenho 2020NE800280 - R\$ 2.032.242,50 foi anulado em 23/10/2023 conforme DESPACHO Nº 188/2023 - CNP-DAP/CNP-DG/CCNP/RTR/IFMT.

#### 6 - RESULTADO FINAL DA EXECUÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA:

Obra não realizada. Executado o valor de R\$ 87.757,50. O restante do saldo dos empenhos foram anulados.

Cuiabá - MT , 26 de outubro de 2023.

**Jeferson de Jesus Novaes**  
Chefe do Departamento de Administração e Planejamento  
Portaria n.º 296, de 10 de fevereiro de 2023 - D.O.U 13/02/2023

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Jeferson de Jesus Novaes**, CHEFE - CD0004 - CNP-DAP, em 26/10/2023 17:23:40.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 23/10/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 601766  
Código de Autenticação: 6ee560073c

