



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Relatório de Financeiro de Conclusão do TED

NÚMERO E ANO DO TED: 12445/2023	Nº DO TERMO (SIAFI): 1AANMW
ENTIDADE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso	
UG DESCENTRALIZADA: 158144	
GESTÃO: 26414	
PROCESSO Nº: 23196.000670.2022-03	

1 - FINALIDADE:

OBJETO:
Conclusão Execução do Projeto de Acessibilidade - Campus Rondonópolis.

2 - ASPECTOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIROS:

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECEBIDO		
DATA	NOTA DE CRÉDITO	VALOR (R\$)
27/05/2024	2024NC001354	45.000,00
01/08/2023	2023NC001814	710.000,00
TOTAL		755.000,00

DESPESA EMPENHADA			
NÚMERO EMPENHO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR (R\$)	OBJETO DA DESPESA
158498264142023NE000582	449051	710.000,00	Conclusão Execução do Projeto de Acessibilidade - Campus Rondonópolis.
TOTAL		710.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DEVOLVIDO			
DATA	NOTA DE CRÉDITO	VALOR (R\$)	JUSTIFICATIVA DA DEVOLUÇÃO
TOTAL		0,00	

RECURSOS FINANCEIRO RECEBIDO		
DATA	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	VALOR (R\$)
11/12/2023	2023PF007249	200.000,00
18/12/2023	2023PF007422	10.859,40
27/12/2023	2023PF008001	10.859,40
27/12/2023	2023PF008045	10.859,40

05/01/2024	2024PF000066	10.859,40
11/01/2024	2024PF000192	10.859,40
18/01/2024	2024PF000321	10.859,40
26/02/2024	2024PF001067	17.831,74
12/03/2024	2024PF002179	14.913,01
18/03/2024	2024PF002348	14.913,01
25/03/2024	2024PF003038	8.511,33
01/04/2024	2024PF003246	8.511,33
08/04/2024	2024PF003408	8.511,33
15/04/2024	2024PF003580	8.511,33
29/04/2024	2024PF004362	142.143,15
06/05/2024	2024PF004570	18.211,94
13/05/2024	2024PF004716	18.211,94
21/05/2024	2024PF005207	10.394,13
27/05/2024	2024PF005353	10.394,13
03/06/2024	2024PF005563	10.394,13
10/06/2024	2024PF005681	10.394,13
17/06/2024	2024PF005816	10.394,13
24/06/2024	2024PF006181	154.495,24
01/07/2024	2024PF006361	15.835,76
08/07/2024	2024PF006592	15.835,76
15/07/2024	2024PF006728	15.835,76
26/08/2024	2024PF007513	109.535,68
02/09/2024	2024PF007711	11.227,41
09/09/2024	2024PF007849	11.227,41
16/09/2024	2024PF007987	11.227,41
17/12/2024	2024PF010170	6.971,73
23/12/2024	2024PF010464	714,61
24/12/2024	2024PF010484	63.237,00
TOTAL		993.540,93

PAGAMENTOS REALIZADOS			
DATA	ORDEM BANCÁRIA	EMPENHO REFERÊNCIA	VALOR (R\$)
12/12/2023	158498264142023DF800275	158498264142023NE000582	14.438,08
13/12/2023	158498264142023OB802346	158498264142023NE000582	4.944,96
13/12/2023	158498264142023OB802348	158498264142023NE000582	169.757,56
19/01/2024	158144264142024DF800347	158498264142023NE000582	10.859,40
01/03/2024	158498264142024OB000095	158498264142023NE000582	2.918,73
19/03/2024	158144264142024DF801435	158498264142023NE000582	6.401,68
18/04/2024	158144264142024DF802017	158498264142023NE000582	8.511,33
02/05/2024	158498264142024OB000202	158498264142023NE000582	3.562,51
02/05/2024	158498264142024OB000203	158498264142023NE000582	120.368,70
15/05/2024	158144264142024DF803304	158498264142023NE000582	7.817,81
17/06/2024	158144264142024DF803871	158498264142023NE000582	10.394,13
25/06/2024	158498264142024OB000288	158498264142023NE000582	3.098,87
25/06/2024	158498264142024OB000289	158498264142023NE000582	135.560,61
15/07/2024	158144264142024DF805012	158498264142023NE000582	9.037,97
16/07/2024	158144264142024DF805195	158498264142023NE000582	6.797,79
28/08/2024	158498264142024OB000667	158498264142023NE000582	2.199,91
28/08/2024	158498264142024OB000668	158498264142023NE000582	96.108,36
16/09/2024	158144264142024DF806514	158498264142023NE000582	6.407,84
17/09/2024	158144264142024DF806898	158498264142023NE000582	4.819,57
18/12/2024	158498264142024OB002121	158498264142023NE000582	139,43
18/12/2024	158498264142024OB002122	158498264142023NE000582	6.117,69
16/01/2025	158144264142025DF800753	158498264142023NE000582	407,85

10/01/2025	158144264142025DF800925	158498264142023NE000582	306,76
	TOTAL		630.977,54

RECURSOS FINANCEIRO DEVOLVIDO			
DATA	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	VALOR (R\$)	JUSTIFICATIVA DA DEVOLUÇÃO
27/12/2023	2023PF002420	10.859,40	Duplicidade
27/12/2023	2023PF002421	10.859,40	Duplicidade
27/12/2023	2023PF002422	10.859,40	Duplicidade
12/01/2024	2024PF000005	10.859,40	Duplicidade
12/01/2024	2024PF000004	10.859,40	Duplicidade
18/01/2024	2024PF000064	10.859,40	Duplicidade
12/03/2024	2024PF000473	14.913,01	Duplicidade
19/03/2024	2024PF000527	14.913,01	Duplicidade
28/03/2024	2024PF000621	8.511,33	Duplicidade
02/05/2024	2024PF000805	8.511,33	Duplicidade
02/05/2024	2024PF000806	8.511,33	Duplicidade
02/05/2024	2024PF000804	8.511,33	Duplicidade
02/05/2024	2024PF000808	6.401,68	Duplicidade
02/05/2024	2024PF000809	6.401,68	Duplicidade
06/05/2024	2024PF000817	18.211,94	Duplicidade
14/05/2024	2024PF000869	18.211,94	Duplicidade
21/05/2024	2024PF000932	10.394,13	Duplicidade
28/05/2024	2024PF000961	10.394,13	Duplicidade
04/06/2024	2024PF000996	10.394,13	Duplicidade
11/06/2024	2024PF001050	10.394,13	Duplicidade
17/06/2024	2024PF001101	10.394,13	Duplicidade
02/07/2024	2024PF001200	15.835,76	Duplicidade
22/07/2024	2024PF001325	15.835,76	Duplicidade
22/07/2024	2024PF001324	15.835,76	Duplicidade
27/08/2024	2024PF001556	50.433,64	Duplicidade
27/08/2024	2024PF001557	11.227,41	Duplicidade
03/09/2024	2024PF001596	11.227,41	Duplicidade
18/09/2024	2024PF001676	11.227,41	Duplicidade
19/12/2024	2024PF002254	714,61	Duplicidade
TOTAL		362.563,39	

EMPENHO RESTO A PAGAR CANCELADO		
NÚMERO EMPENHO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR (R\$)
2023NE000582	449051	79.022,46
TOTAL		0,00

3 - ASPECTOS RELACIONADOS À FORMA DE EXECUÇÃO:

Execução direta, por meio de utilização da força de trabalho da Unidade Descentralizada	Valor (R\$): 0,00
Execução por meio da contratação de particulares, observadas as normas para licitações e contratos da administração pública	Valor (R\$): 710.000,00
Execução descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres	Instrumento: Não Aplica Valor: 0,00

4 - ASPECTOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO PACTUADO:

4.1 Meta 1:
4.1.1 Valor gasto com as atividades da meta 1:

R\$ 630.977,54

4.1.2 Relatório da execução das atividades e produtos previstos para a meta 1:

Conclusão Execução do Projeto de Acessibilidade - Campus Rondonópolis.

5 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Acessibilidade interna: Conforme processo SUAP: 23196.000670.2022-03, a licitação foi realizada, tendo como vencedora a empresa VIABILIZA SOLUÇÕES PREDIAIS, TECNOLÓGICAS E LUMINOTÉCNICAS LTDA - CNPJ: 13.230.747/0001-88, no valor de 846.846,01, contudo durante a execução da obra foi celebrado reajuste contratual e aditivo de valor, totalizando a contratação em 965.201,82. A diferença do valor disponibilizado no TED e valor final do contrato foi custeado pela Instituição. O contrato foi celebrado em 09/06/2023 e as obras foram autorizadas, conforme Ordem de Serviço nº 4/2023 - ROO-ENS/ROO-DIR/CRONDON/RTR/IFMT, emitida em 15/06/2023, habilitando a empresa a iniciar os serviços em 03/07/2023. O cronograma de execução da obra inicial previa o prazo de 150 dias para execução, contudo devido justificativas apresentadas pela contratada, foi realizado pela empresa o pedido de aditivo de prazo de execução da obra com previsão de término para 27/06/2024. A entrega provisória da obra ocorreu no dia 27/06/2024, conforme termo de recebimento provisório emitido em 02/07/2024. Em seguida foram encaminhadas as correções finais para a empresa contratada. O Termo de Recebimento Definitivo foi encaminhado dia 09/12/2024. O valor do aditivo negativo é de 124.224,28. Sendo assim, em termos gerais, a obra de acessibilidade interna do IFMT Campus Rondonópolis foi realizada, conforme os projetos.

6 - RESULTADO FINAL DA EXECUÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA:

Houve a Execução Total da obra de Acessibilidade interna do campus Rondonópolis, sendo entregue em perfeitas condições de uso, conforme Termo de Recebimento Definitivo elaborado por comissão nomeada pela PORTARIA 135/2024 - ROO-GAB/ROO-DIR/CRONDON/RTR/IFMT, em consonância aos Projetos e Memorial Descritivo.

Foram executadas as seguintes ações:

- Construção de Plataforma Elevatória de Acessibilidade.
- Reforma dos 4 Blocos de Banheiros Masculinos e 4 Blocos de Banheiros Femininos, realizando toda a adequação para a acessibilidade, troca de revestimentos, pisos, vasos, pias e divisórias, além das adequações nos banheiros PCD da quadra poliesportiva.
- Adequação das escadas com estrutura metálica proporcionando maior segurança e atendendo a legislação vigente.
- Adequação da rampa principal que dá acesso ao piso inferior do campus.
- Instalação de piso tátil para garantir a acessibilidade.
- Instalação de Mapa Tátil.
- Substituição de portas de acessos a setores de atendimento e de grande movimentação para atender aos padrões de acessibilidade.

Com a execução e finalização da obra a comunidade usuária do campus possui por direito a acessibilidade necessária para mobilidade dentro da instituição. Além disso houve o cumprimento do processo do objeto do Procedimento Administrativo de Acompanhamento no Ministério Público 1.20.005.000127/2022-54.

Dayane Cristina Rosa de Almeida
Chefe do Departamento de Administração e Planejamento
IFMT – Campus Rondonópolis
Portaria nº 64, de 22/01/202

Documento assinado eletronicamente por:

- **Dayane Cristina Rosa de Almeida, DIRETOR(A) - CD0004 - ROO-DAP**, em 20/01/2025 12:28:44.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 25/09/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 743319

Código de Autenticação: 53758a633c



Formulário 46/2025 - RTR-DORC/RTR-PROAD/RTR/IFMT