



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Relatório de Cumprimento do Objeto do TED

NÚMERO E ANO DO TED: 11021/2022	Nº DO TERMO (SIAFI): 1AAJBF
ENTIDADE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso	
UG DESCENTRALIZADA: 158144	
GESTÃO: 26414	
PROCESSO SEI Nº:	

1 - FINALIDADE:

OBJETO:
Contratação de empresa especializada para execução de obra de acessibilidade do Campus Pontes e Lacerda.

2 - ASPECTOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIROS:

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECEBIDO		
DATA	NOTA DE CRÉDITO	VALOR (R\$)
03/06/2022	2022NC001138	360.000,00
01/08/2022	2022NC001757	360.000,00
TOTAL		720.000,00

DESPESA EMPENHADA			
NÚMERO EMPENHO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR (R\$)	OBJETO DA DESPESA
158495264142022NE000103	44905191	360.000,00	Obra de Acessibilidade - Campus Pontes e Lacerda
TOTAL		360.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DEVOLVIDO			
DATA	NOTA DE CRÉDITO	VALOR (R\$)	JUSTIFICATIVA DA DEVOLUÇÃO
28/07/2022	2022NC000648	360.000,00	TROCA DE FONTE
TOTAL		360.000,00	

RECURSOS FINANCEIRO RECEBIDO		
DATA	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	VALOR (R\$)

02/09/2022	2022PF004163	270.526,67
13/04/2023	2023PF002257	83.559,04
TOTAL		354.085,71

PAGAMENTOS REALIZADOS			
DATA	ORDEM BANCÁRIA	EMPENHO REFERÊNCIA	VALOR (R\$)
05/09/2022	158495264142022OB800677	158495264142022NE000103	270.526,67
19/04/2023	158495264142023OB800677	158495264142022NE000103	83.559,04
TOTAL			354.085,71

RECURSOS FINANCEIRO DEVOLVIDO			
DATA	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	VALOR (R\$)	JUSTIFICATIVA DA DEVOLUÇÃO
		0,00	
TOTAL		0,00	

EMPENHO RESTO A PAGAR CANCELADO		
NÚMERO EMPENHO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR (R\$)
158495264142022NE000103	44905191	5.914,29
TOTAL		5.914,29

3 - ASPECTOS RELACIONADOS À FORMA DE EXECUÇÃO:

Execução direta, por meio de utilização da força de trabalho da Unidade Descentralizada	Valor (R\$): 360.000,00
Execução por meio da contratação de particulares, observadas as normas para licitações e contratos da administração pública	Valor (R\$): 0,00
Execução descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres	Instrumento: Não se Aplica Valor: 0,00

4 - ASPECTOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO PACTUADO:

<p>4.1 Meta 1:</p> <p>4.1.1 Valor gasto com as atividades da meta 1:</p> <p>R\$ 360.000,00</p> <p>4.1.2 Relatório da execução das atividades e produtos previstos para a meta 1:</p> <p>Contratação de empresa especializada para execução de obra de acessibilidade do Campus Pontes e Lacerda em acordo com os projetos previstos na Contratação por meio da Modalidade de Licitação RDC Eletrônico nº 02/2022.</p>

5 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

<p>A obra foi considerando como concluída com 98,15% de execução das metas planejadas tendo em vistas alguns vícios observados no processo. Foi providenciado a anulação do saldo de empenho, sem prejuízos para a administração pública;</p>

6 - RESULTADO FINAL DA EXECUÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA:

Houve a execução parcial do objeto, sendo entregue em perfeitas condições de uso a obra de acessibilidade d o *Campus Pontes e Lacerda - Fronteira Oeste* com 415,17 m² de área de acessibilidade construída, contemplando os seguintes ambientes:

- Rol de acesso principal a instituição com adequação de rampa e instalação de corrimão, placas de direcionamento em braille e instalação de piso tátil;
- Instalação de piso tátil no rol de acesso ao bloco administrativo;
- Acessibilidade no rol do bloco de laboratórios;
- Acessibilidade no rol do bloco de salas de aulas (pisos inferior);
- Acessibilidade nos sanitários coletivos (masculino e feminino) do bloco administrativo ;
- Acessibilidade nos sanitários coletivos (masculino e feminino) no bloco de laboratórios;
- Acessibilidade nos sanitários coletivos (masculino e feminino) no bloco de salas de aula;
- Acessibilidade no rol do bloco de salas de aulas (pisos superior)
- Acessibilidade nos sanitários coletivos (masculino e feminino) no bloco de salas de aula (pisos superior);

A obra foi entregue em condições de uso, no entanto, alguns itens não foram possíveis de execução tendo em vista que foi observado falhas no projeto que inviabilizava a execução. Foi executado 98,15% do total de metas planejadas. Considerando que os erros projeto oneraria substancialmente o valor do contrato e que a não execução não representava um risco, a obra foi finalizada.

Cuiabá - MT , 25 de abril de 2023.

Vanderluce Moreira Machado Oliveira
Diretora - Geral
IFMT - Campus Pontes e Lacerda - Fronteira Oeste
Portaria nº 741, de 19/04/2021

Documento assinado eletronicamente por:

- **Vanderluce Moreira Machado, DIRETOR(A) GERAL - CD0002 - PLC-DG**, em 04/05/2023 16:04:50.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 04/05/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 515158
Código de Autenticação: 664f88da20

