

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO NÃO DESONERADO

BDI= 22,23%

05/04/2023

OBRA: GUARITA

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL VALOR (R\$)	(% )	PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA						TOTAL
				mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	mês 06	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	50.481,92	23,05%	8.652,60	4.896,75	7.976,14	10.883,90	10.247,83	7.824,70	50.481,92
				17,14%	9,70%	15,80%	21,56%	20,30%	15,50%	100,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.489,09	8,44%	14.791,27	3.697,82	-	-	-	-	18.489,09
				80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	31.242,62	14,27%	12.497,05	9.372,79	6.248,52	3.124,26	-	-	31.242,62
				40,00%	30,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	1.054,82	0,48%	-	210,96	843,86	-	-	-	1.054,82
				0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	685,00	0,31%	-	685,00	-	-	-	-	685,00
				0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
6.0	PAREDE E DIVISÓRIAS	8.471,75	3,87%	-	847,17	3.812,29	3.812,29	-	-	8.471,75
				0,00%	10,00%	45,00%	45,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.0	PISO	5.256,29	2,40%	-	-	1.314,07	1.839,70	2.102,52	-	5.256,29
				0,00%	0,00%	25,00%	35,00%	40,00%	0,00%	100,00%
8.0	COBERTURA	42.087,11	19,22%	-	-	8.417,42	16.834,84	16.834,84	-	42.087,11
				0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	100,00%
9.0	REVESTIMENTO	4.404,98	2,01%	-	-	1.321,49	1.321,49	1.761,99	-	4.404,98
				0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	100,00%
10.0	ESQUADRIAS	9.500,97	4,34%	-	-	-	950,10	950,10	7.600,78	9.500,97
				0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	80,00%	100,00%
11.0	PINTURA	7.877,20	3,60%	-	-	-	-	1.969,30	5.907,90	7.877,20
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%	100,00%
12.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFONICA	17.134,80	7,83%	-	-	-	5.140,44	5.140,44	6.853,92	17.134,80
				0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
13.0	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	16.026,85	255,98%	1.602,69	1.602,69	4.808,06	3.205,37	4.006,71	801,34	16.026,85
				10,00%	10,00%	30,00%	20,00%	25,00%	5,00%	100,00%
14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.260,87	2,86%	-	-	-	-	1.252,17	5.008,70	6.260,87
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>218.974,26</b>	<b>348,67%</b>	<b>17,15%</b>	<b>9,73%</b>	<b>15,87%</b>	<b>21,52%</b>	<b>20,22%</b>	<b>15,53%</b>	<b>100,00%</b>
				<b>37.543,60</b>	<b>21.313,17</b>	<b>34.741,85</b>	<b>47.112,39</b>	<b>44.265,90</b>	<b>33.997,33</b>	<b>218.974,26</b>
	<b>VALOR TOTAL ACUMULADO</b>			<b>37.543,60</b>	<b>58.856,77</b>	<b>93.598,63</b>	<b>140.711,02</b>	<b>184.976,93</b>	<b>218.974,26</b>	

R\$ 218.974,26

CONSTRUTORA LINEAR LTDA.

Rua Teófilo Dias, nº 359, Compensa, CEP: 69036-100 - Manaus-AM  
 CNPJ: 14.297.746/0001-13, Contatos: (92) 9 8129-0388 / 9 9462-6031  
 E-mail: construtoralinear.am@gmail.com

