



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO NÃO DESONERADO

BDI=22,23%

12/09/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL VALOR (R\$)	(%)	PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA						TOTAL
				mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	mês 06	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	54.112,60	2,10%	7.132,04	8.733,77	9.610,40	13.176,42	9.031,39	6.428,58	54.112,60
				13,18%	16,14%	17,76%	24,35%	16,69%	11,88%	100,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	68.203,66	2,65%	26.237,95	41.965,71					68.203,66
				38,47%	61,53%					100,00%
3.0	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	1.469.535,06	57,08%	47.759,89	231.451,77	455.555,87	624.552,40	110.215,13	-	1.469.535,06
				3,25%	15,75%	31,00%	42,50%	7,50%		100,00%
4.0	DRENAGEM	410.859,76	15,96%	267.058,84	143.800,92					410.859,76
				65,00%	35,00%					100,00%
5.0	PAISSAGISMO	29.891,94	1,16%					29.891,94		29.891,94
								100,00%	0,00%	100,00%
6.0	ILUMINAÇÃO EXTERNA	476.731,58	18,52%					262.202,37	214.529,21	476.731,58
								55,00%	45,00%	100,00%
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	33.131,21	1,29%						33.131,21	33.131,21
									100,00%	100,00%
8.0	SERVIÇOS FINAIS	32.023,20	1,24%						32.023,20	32.023,20
									100,00%	100,00%
	TOTAL	2.574.489,01	100,00%	13,52%	16,55%	18,07%	24,77%	15,98%	11,11%	100,00%
	VALOR TOTAL ACUMULADO			348.188,72	425.952,17	465.166,27	637.728,82	411.340,83	286.112,20	2.574.489,01