



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Relatório de Cumprimento do Objeto do TED

NÚMERO E ANO DO TED: 11679/2022	Nº DO TERMO (SIAFI): 1AAKHZ
ENTIDADE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso	
UG DESCENTRALIZADA: 158144	
GESTÃO: 26414	
PROCESSO Nº: 23191.000642.2020-66	

1 - FINALIDADE:

OBJETO:
Construção Alojamento Feminino - Campus Cáceres.

2 - ASPECTOS ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIROS:

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECEBIDO		
DATA	NOTA DE CRÉDITO	VALOR (R\$)
28/09/2022	2022NC002196	175.000,00
TOTAL		175.000,00

DESPESA EMPENHADA			
NÚMERO EMPENHO	NATUREZA DE DESPESA	VALOR (R\$)	OBJETO DA DESPESA
158334264142022NE000241	44905191	175.000,00	Construção Alojamento Feminino - Campus Cáceres.
TOTAL		175.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DEVOLVIDO			
DATA	NOTA DE CRÉDITO	VALOR (R\$)	JUSTIFICATIVA DA DEVOLUÇÃO
TOTAL		0,00	

RECURSOS FINANCEIRO RECEBIDO		
DATA	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	VALOR (R\$)
04/04/2023	2023PF002142	124.529,37

16/05/2023	2023PF003009	50.470,63
<b>TOTAL</b>		<b>175.000,00</b>

<b>PAGAMENTOS REALIZADOS</b>			
<b>DATA</b>	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>EMPENHO REFERÊNCIA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
04/04/2023	158334264142023DR800028	158334264142022NE000241	2.490,59
04/04/2023	158334264142023OB800148	158334264142022NE000241	117.244,40
20/04/2023	158144264142023DF801536	158334264142022NE000241	4.794,38
17/05/2023	158334264142023DR800046	158334264142022NE000241	1.361,55
17/05/2023	158334264142023OB800236	158334264142022NE000241	46.488,09
20/06/2023	158144264142023DF802248	158334264142022NE000241	2.620,99
<b>TOTAL</b>			<b>109.225,00</b>

<b>RECURSOS FINANCEIRO DEVOLVIDO</b>			
<b>DATA</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>JUSTIFICATIVA DA DEVOLUÇÃO</b>
		0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	

<b>EMPENHO RESTO A PAGAR CANCELADO</b>		
<b>NÚMERO EMPENHO</b>	<b>NATUREZA DE DESPESA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

### 3 - ASPECTOS RELACIONADOS À FORMA DE EXECUÇÃO:

Execução direta, por meio de utilização da força de trabalho da Unidade Descentralizada	<b>Valor (R\$): 0,00</b>
Execução por meio da contratação de particulares, observadas as normas para licitações e contratos da administração pública	<b>Valor (R\$): 175.000,00</b>
Execução descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres	<b>Instrumento: Não se Aplica</b> <b>Valor: 0,00</b>

### 4 - ASPECTOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO PACTUADO:

4.1 Meta 1:
4.1.1 Valor gasto com as atividades da meta 1:
R\$ 175.000,00
4.1.2 Relatório da execução das atividades e produtos previstos para a meta 1:
Construção Alojamento Feminino - Campus Cáceres.

**5 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**

Empresa entrou com contestação referente ao projeto que foi encaminhado a procuradoria para análise.

**6 - RESULTADO FINAL DA EXECUÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA:**

Obra se encontra com aproximadamente 90% de execução, aguardando a empresa concluir conforme a resposta da procuradoria aos questionamentos da empresa.

Cáceres - MT , 28 de novembro de 2023.

**Wellington Wesley Miranda Ramos**  
**Diretor de Administração e Planejamento**  
**PORTARIA 1223/2023 - RTR/IFMT, de 25 de maio de 2023**

Documento assinado eletronicamente por:

- **Wellington Wesley Miranda Ramos, DIRETOR(A) - CD0003 - CAS-DAP**, em 28/11/2023 10:39:03.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 31/07/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 558945

Código de Autenticação: e532e15c4b

