



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – TED 4942

[1] EXECUÇÃO DO OBJETO

Houve cumprimento PARCIAL (X)

[2] ATIVIDADES PREVISTAS

Adequação da estrutura existente no bloco administrativo com substituição de divisórias naval por divisórias em gesso encartonado. Construção de 06 (seis) quiosques de 2,5x2,5 m cada, em área de convivência para os estudantes do *Campus Avançado*. Houve a execução total das substituições das divisórias e dos quiosques no *Campus Avançado* Lucas do Rio Verde do Instituto Federal de Mato Grosso, sendo entregues em perfeitas condições de uso os seguintes objetos: seis quiosques para serem utilizados de área de convivência para os alunos com a utilização de 73,50M² de cobertura de telhas em fibrocimento, 55,20M em pilares e 60,00M em vigas de madeira. Além de 145,09M² de piso intertravado de concreto (Paver) para a construção de passarelas que interligarão os quiosques e a cantina. Também foram entregues as divisórias de gesso encartonado, devidamente pintados e pronto para uso.

[3] META PREVISTA

Adequação estrutural com substituição de divisórias naval por divisórias em gesso encartonado.

Construção de 6 (seis) quiosques 2,5 x 2,5 m cada com calçamento em piso intertravado de concreto.

Construção de passarela de interligação das salas dos professores para demais salas de aulas.

[4] ATIVIDADES EXECUTADAS

Adequação estrutural com substituição de divisórias naval por divisórias em gesso encartonado.

Construção de 6 (seis) quiosques 2,5 x 2,5 m cada com calçamento em piso intertravado de concreto.

[5] META EXECUTADA

Houve a execução total das substituições das divisórias e dos quiosques no *Campus Avançado* Lucas do Rio Verde do Instituto Federal de Mato Grosso, sendo entregues em perfeitas condições de uso os seguintes objetos: seis quiosques para serem utilizados de área de convivência para os alunos com a utilização de 73,50M² de cobertura de telhas em fibrocimento, 55,20M em pilares e 60,00M em vigas de madeira. Além de 145,09M² de piso intertravado de concreto (Paver) para a construção de passarelas que interligarão os quiosques e a cantina. Também foram entregues as divisórias de gesso encartonado, devidamente pintados e pronto para uso.

[6] DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO

Os projetos da infraestrutura da passarela apresentaram falhas que necessitavam de adequações de projeto, inviabilizando a construção dela.

[7] MEDIDAS ADOTADAS PARA SANAR AS DIFICULDADES DE MODO A ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DO OBJETO

A empresa solicitou adequação do projeto da passarela, entretanto não fora realizado as adequações solicitadas e não fora executado os serviços.

[8] COMENTÁRIOS ADICIONAIS

Não houve.