



PLANO DE TRABALHO – TED Nº 7503

DESCRIÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA:

Instituto Federal de Mato Grosso – Campus São Vicente

Endereço: Rodovia BR 364, KM 329, Vila de São Vicente – Zona Rural – Município de Cuiabá – MT, CEP: 78.106-970.

CNPJ: 10.784.782/0005-84

Representante Responsável ao Plano de Trabalho: Francielly Karoline Aires Carlini – Diretora de Administração e Planejamento.

DADOS DO PROJETO:

AQUISIÇÃO DE SALA MODULAR PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE CAMPO VERDE – CAMPUS SÃO VICENTE.

PRAZO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

Ação	Prazo – 02 meses
Aquisição da sala	Julho de 2018
Instalação da sala	Agosto de 2018
Adequação do espaço da biblioteca	Agosto de 2018
Início das aulas do semestre	06 de agosto de 2018

OBJETIVO:

Aquisição de 01 (uma) sala modular de 72 m² para readequação do espaço da biblioteca do Centro de Referência de Campo Verde – CRCV do IFMT Campus São Vicente, através de Adesão ao Pregão Eletrônico (02/2017 da UG 158144) com preço registrado até 29/08/2018, qual será destinada para:

1. Readequar o espaço da biblioteca do CRCV para atender as necessidades mínimas de instalações físicas suficientes para o acervo dos cursos de agronomia e tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas e para prover serviços aos usuários, como salas individuais de estudo, acessibilidade e segurança.

Descrição da sala: Fornecimento e montagem de sala de aula modular com dimensões 6m x 12m (variação +/- 5%) com 3 m de altura interna (05 módulos). Deverá existir 01 porta de alumínio, com 0,90 m de largura e 2,10 m de altura e 05 (cinco) janelas de alumínio na cor branca, do tipo de correr, com 4 (quatro) folhas e dimensões de 2,20 x 1,00 m. Sala deverá conter 2 aparelhos de ar-condicionado tipo Split de no mínimo 24.000



btu's, incluso a instalação elétrica (DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA DA REFERIDA LICITAÇÃO).

JUSTIFICATIVA:

O CRCV iniciou suas atividades em 2010, atendendo em 03 turnos, por volta de 500 alunos das 05 turmas do curso de Bacharelado em Agronomia Integral, 05 turmas do curso de Bacharelado Noturno e 03 turmas do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – TADS. A atual infraestrutura do CRCV possui 05 salas de aula, 03 laboratórios de informática, 07 laboratórios para as mais diversas necessidades dos cursos e biblioteca.

A atual infraestrutura para o ensino é deficitária tendo em vista que todas as salas de aula são utilizadas e os laboratórios de informática há todo tempo. A necessidade de mais duas salas de aula atenderá a dinâmica de mais aulas a serem ofertadas aos cursos de agronomia e a carência de salas de aula do curso TADS.

O atual espaço da biblioteca de 127 m² não comporta o acervo necessário para os cursos de Agronomia e TADS. O acervo já foi adquirido mas o espaço da biblioteca é insuficiente para a instalação dos mesmos. Inclusive falta espaço para o estudo individual e para a acessibilidade entre as mesas de trabalho em grupo, algo necessário segundo a avaliação dos cursos superiores.

A biblioteca adequada é fundamental para as ações de permanência e êxito dos alunos tendo em vista que ela é o instrumento do acervo da bibliografia e espaço de pesquisa e aprendizado. Um espaço insuficiente faz com que os estudantes do Ensino Superior tenha infraestrutura aquém da necessária para o estudo, o aprendizado e a conclusão do curso.

O Campus São Vicente, no final do ano de 2017, conseguiu com o seu orçamento adquirir uma sala do tipo modular com 72 m² e necessita de outra para conseguir fazer a alteração do espaço da biblioteca e ampliar a quantidade de salas de aula para o atendimento dos cursos existentes no CRCV e possibilitar o crescimento da demanda de alunos, aulas e cursos.

RESULTADOS ESPERADOS:

1) Ampliar o número de salas de aula do CRCV para o atendimento do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas tendo em vista que o curso não tem salas de aula.



2) Favorecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas no CRCV, tendo em vista que há carência de salas de aula.

MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO:

O acompanhamento será feito pela equipe do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro de Referência de Campo Verde e do fiscal nomeado para este contrato. Ao final do período proposto para a execução do projeto, será solicitado ao fiscal do contrato e o representante do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro de Referência de Campo Verde que realizem a conferência do objeto adquirido para posteriormente registrar a entrega definitiva e liberação do pagamento.

INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO E ORÇAMENTÁRIAS:

Para atender a readequação do espaço da biblioteca se faz necessário adquirir 01 (uma) sala modular de 72 m² no valor de R\$ 169.500,00 (cento e sessenta e nove mil e quinhentos reais), que, tendo em vista as características do presente projeto, deverá ser aportado em parcela única.

Esta aquisição será realizada por meio de adesão ao SRP 02/2017 – UASG: 158144 – Item 02 (conforme especificação do Termo de Referência), qual se encontra vigente até dia 29/08/2018.

Plano de Trabalho: 108871 / Fonte: 8100000 / Nat. De Desp.: 44.90.52.34 / PI: L20RLP6001N / UGRS: 151751.

ANEXOS:

a) Cópia da Ata de Registro de Preços do Pregão 02/2017 da UG 158144, qual o Campus São Vicente tem autorização para realizar adesão.

b) Cópias dos e-mail e das autorizações do órgão gerenciador e do fornecedor do objeto.

OBSERVAÇÕES:

Os serviços técnicos contratados deverão observar as seguintes condições:

I. Atender à legislação pertinente, bem como às normas técnicas aplicáveis;

II. Abranger a obtenção das licenças exigidas para a execução das obras;

III. Apresentar custos coerentes com aqueles usualmente praticados em serviços de mesma natureza.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS SÃO VICENTE
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



Vila de São Vicente / Cuiabá – MT, 12 de julho de 2018.

Francielly Karoline Aires Carlini
Diretora de Administração e
Planejamento
Port. 132-VIII de 31/01/2013