



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nº DO TED SIMEC: 8985

[1] EXECUÇÃO DO OBJETO

Houve cumprimento TOTAL (x) Houve cumprimento PARCIAL () Houve devolução INTEGRAL ()

[2] ATIVIDADES PREVISTAS

Elaboração do Projeto Básico e do Projeto Executivo, com fornecimento de materiais e equipamentos, construção, montagem e colocação em operação, a realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, de 02 (dois) módulos de Geradores de Energia Solar Fotovoltaicos em pleno funcionamento, conforme anteprojeto e demais documentos componentes do correspondente processo, destinados a atender ao INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO, campus avançado Tangará da Serra.

[3] META PREVISTA

Instalação de 02 (dois) módulos, com cada módulo contendo 72 células fotovoltaicas de 330W cada uma, gerando em média 18,48 KWP, contendo dois inversores.

[4] ATIVIDADES EXECUTADAS

Elaboração do Projeto Básico e do Projeto Executivo, com fornecimento de materiais e equipamentos, construção, montagem e colocação em operação, a realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, de 02 (dois) módulos de Geradores de Energia Solar Fotovoltaicos em pleno funcionamento, conforme anteprojeto e demais documentos componentes do correspondente processo, destinados a atender ao INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO, campus avançado Tangará da Serra.

[5] META EXECUTADA

Instalação de 02 (dois) módulos, com cada módulo contendo 72 células fotovoltaicas de 330W cada uma, gerando em média 18,48 KWP, contendo dois inversores.

[6] DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO

Houve atrasos na execução dos serviços em virtude da pandemia, o que gerou um pedido de reequilíbrio econômico financeiro, visto que gerou aumento no valor dos materiais.

[7] MEDIDAS ADOTADAS PARA SANAR AS DIFICULDADES DE MODO A ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DO OBJETO

Análise pela equipe da Procuradoria Jurídica Federal do Reequilíbrio, e posterior dotação orçamentária para suprir o reajuste.

[8] COMENTÁRIOS ADICIONAIS

Sem mais para o momento, foi concluído e recebido o serviço.

Tangará da Serra - MT , 11 de janeiro de 2022.

Gilcelio Luiz Peres

Diretor Geral

Portaria 728 de 19/04/2021, D.O.U 20/04/2021

IFMT campus avançado Tangará da Serra

Documento assinado eletronicamente por:

- **Gilcelio Luiz Peres, DIRETOR GERAL - CD0003 - TGA-DG**, em 11/01/2022 15:45:47.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 11/01/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 291156

Código de Autenticação: da58873b88

