



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS VÁRZEA GRANDE
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PLANO DE TRABALHO

DESCRIÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA:

Instituto Federal de Mato Grosso – Campus Várzea Grande

Endereço: Avenida Tiradentes (Lot Jd Manaíra), nº 1300, Jardim Petrópolis, Várzea Grande/MT - CEP 78144-424

CNPJ: 10.784.782/0014-75

Representante Responsável ao Plano de Trabalho: Renan Polizei, Chefe de Departamento de Administração e Planejamento.

DADOS DO PROJETO:

TÍTULO: AQUISIÇÃO DE SALAS MODULARES PARA INSTALAÇÃO NO CAMPUS VÁRZEA GRANDE DO IFMT CONFORME ENDEREÇO DA UNIDADE EXECUTORA DESTE PLANO DE TRABALHO.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 meses

DO OBJETIVO:

Aquisição de 02 (duas) salas de sistema construtivo modular através do Pregão Eletrônico (02/2017 da UG 158144 – Unidade Participante) com preço registrado até 29/08/2018, no quais serão destinadas:

- 1) Sala será dividida objetivando a utilização como sala de professores (Campus Várzea Grande não possui) e Sala de Projeções/reuniões (Campus Várzea Grande não possui, visando atender aos cursos da UAB e reuniões necessárias para atividades Institucionais).

Descrição da sala: Fornecimento e montagem de sala de aula modular com dimensões 6m x 9,60m (variação +/- 5%) com 3 m de altura interna (04 módulos). Deverá existir 02 portas de alumínio, com 0,90 m de largura e 2,10 m de altura e 04 (quatro) janelas de alumínio na cor branca, do tipo de correr, com 4 (quatro) folhas e dimensões de 2,20 x 1,00 m. Sala deverá conter 2 aparelhos de ar condicionado tipo Split de no mínimo 24.000 btu's, incluso a instalação elétrica (DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA DA REFERIDA LICITAÇÃO).

- 2) Sala destinada como sala de aula e sala para os projetos de extensão. Atualmente o Campus possui 817 alunos matriculados e atende diversos projetos de extensão



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS VÁRZEA GRANDE
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

sendo os mais conhecidos: FIC Inglês, FIC Espanhol, projeto de musica e o Coral. Registra-se que a Instituição atualmente possui apenas 11 salas de aula nas suas dependências e tem sua utilização nos 03 períodos praticamente em capacidade máxima apenas com as aulas regulares.

Descrição da sala: Fornecimento e montagem de sala de aula modular com dimensões 6m x 12m (variação +/- 5%) com 3 m de altura interna (05 modulos). Deverá existir 01 porta de alumínio, com 0,90 m de largura e 2,10 m de altura e 05 (cinco) janelas de alumínio na cor branca, do tipo de correr, com 4 (quatro) folhas e dimensões de 2,20 x 1,00 m. Sala deverá conter 2 aparelhos de ar condicionado tipo Split de no mínimo 24.000 btu's, incluso a instalação elétrica (DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA DA REFERIDA LICITAÇÃO).

DA JUSTIFICATIVA

O presente plano de trabalho cumpre a solicitação da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento do IFMT, referente à Liberação da TED nº 7502 para Aquisição de salas Modulares.

Inicialmente registra-se que o Campus Várzea Grande está desde o inicio de suas atividades em 2014 nas instalações cedida pela prefeitura municipal de Várzea Grande. Sendo que a Obra de construção da sede definitiva iniciada em 2013, por questões jurídico-administrativo que fugiu do controle da Gestão do IFMT, estão paradas desde o ano de 2016. Assim na estrutura atual, que foi construída pela prefeitura municipal com objetivo inicial de estabelecer uma creche municipal, não possui espaço físicos suficientes para atender as necessidades atuais do Campus Várzea Grande, que possui matriculados 817 alunos presenciais e 1787 alunos a distancia. Possuindo ainda 42 professores e 17 técnicos administrativos.

Veja que com esse quantitativo de alunos, professores e técnicos administrativos, o Campus possui apenas 11 salas de aula, não possui sala dos professores, não possui sala de reunião e projeções, e nem sala especifica para atender aos diversos projetos de extensão sendo os mais conhecidos: FIC Inglês, FIC Espanhol, projeto de musica e o Coral. Sendo que o atual quantitativo de salas de aulas são utilizadas praticamente em sua totalidade em praticamente nos três períodos.

Portanto temos que uma das salas será destinada para utilização como sala de professores e Sala de Projeções/reuniões e a outra sala destinada como sala de aula e sala para os projetos de extensão.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS VÁRZEA GRANDE
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Visando assim atender o mínimo necessário para continuidade das atividades acadêmicas do Campus Várzea Grande.

DOS RESULTADOS ESPERADOS

- 1) Dispor de um espaço que os professores possam realizar suas atividades de preparação de aulas, e de convivência dentro do Campus. Dispondo ainda de um local onde a equipe da UAB possa estar utilizando nos encontros a distancia em suas transmissões ao vivo bem como gravações de aulas a serem disponibilizadas, assim como podendo ser utilizada por todos os servidores em reuniões que sejam necessárias para o andamento das atividades desenvolvidas no Campus.
- 2) Dispor de um espaço que será utilizado como sala de aula para os cursos regulares e para os projetos de extensão desenvolvidos no Campus, dentre eles: Curso Fic de Inglês, Fic de Espanhol, projeto de musica e o Coral.

DO MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO:

O acompanhamento será feito pela equipe do Departamento de Administração e Planejamento do IFMT – Campus Várzea Grande e Fiscal de Contrato a ser nomeado, ao final do período proposto para a execução do projeto, será solicitado ao fiscal da Contratação e representando do Departamento de Administração faça a conferencia do Objeto adquirido para posteriormente registrar a entrega definitiva e liberação do pagamento.

DA CONTRATAÇÃO

Contratação será realizada através do Pregão Eletrônico (02/2017 da UG 158144 – Unidade Participante) com preço registrado até 29/08/2018, conforme segue:

Cod. Catmat	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VAL. UNIT	VAL. TOTAL
BR003 7494	Item 02 do pregão - Fornecimento e montagem de salas de aula modular com dimensões 6m x 12m (variação +/- 5%) com 3 m de altura interna, <u>conforme descrição detalhada no Item 3.2 do termo de referência.</u>	pç	01	R\$ 169.500,00	R\$ 169.500,00



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS VÁRZEA GRANDE
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

BR003 7494	Item 03 do pregão - Fornecimento e montagem de sala de aula modular com dimensões 6m x 9,60m (variação +/- 5%) com 3 m de altura interna, <u>conforme descrição detalhada no Item 3.3 do termo de referência.</u>	Pç	01	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00
---------------	---	----	----	----------------	----------------

O valor do aporte financeiro, necessário para desenvolver as atividades descritas nesse Plano de Trabalho será de R\$ 304.500,00 (*Trezentos e quatro mil e quinhentos reais*) que, tendo em vista as características do presente projeto, deverá ser aportado em parcela única.

DO ORÇAMENTO:

Plano de Trabalho: 108871 / Fonte: 8100000 / Nat. De Desp.: 44.90.52.34

DOS ANEXOS:

- a) Cópia da Ata de Registro de Preços do Pregão 02/2017 da UG 158144 o qual o Campus Várzea Grande é unidade participante, para atender a necessidade de encaminhar Documento Comprobatório do Valor de referencia da Contratação.

DAS OBSERVAÇÕES:

Os serviços técnicos contratados deverão observar as seguintes condições:

- I. Atender à legislação pertinente, bem como às normas técnicas aplicáveis;*
- II. Abranger a obtenção das licenças exigidas para a execução das obras;*
- III. Apresentar custos coerentes com aqueles usualmente praticados em serviços de mesma natureza.*

Várzea Grande/MT, 14 de junho de 2018

Renan Polizei
Chefe Departamento de Adm. e Planejamento
IFMT - Campus Várzea Grande
Portaria n.º 1.544, D.O.U 27/08/2014