



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE

PLANO DE TRABALHO

DESCRIÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA:

Instituto Federal de Mato Grosso – campus Primavera do Leste

Endereço: Avenida Dom Aquino, nº 1500, Bairro Parque Eldorado, Primavera do Leste /MT - CEP 78850.000

CNPJ: 10.784.782/0013-94

Representante Responsável ao Plano de Trabalho: DIMORVAN ALENCAR
BRESCANCIM, Diretor Geral.

DADOS DO PROJETO:

TÍTULO: AQUISIÇÃO DE SALA MODULAR PARA INSTALAÇÃO NO CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE DO IFMT CONFORME ENDEREÇO DA UNIDADE EXECUTORA DESTE PLANO DE TRABALHO.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 meses

DO OBJETIVO:

Aquisição de 01 (uma) sala de sistema construtivo modular através do Pregão Eletrônico (02/2017 da UG 158144 – Unidade Participante) com preço registrado até 29/08/2018, no quais serão destinadas:

- 1) Sala será equipada com o objetivo de se transformar em uma sala de refeições para que os estudantes do campus tenham um ambiente apropriado para tomarem suas refeições (colocação de mesas e cadeiras, geladeira, micro ondas, televisor).

Descrição da sala: Fornecimento e montagem de sala de aula modular com dimensões 6m x 12m (variação +/- 5%) com 3 m de altura interna (05 módulos). Deverá existir 01 porta de alumínio, com 0,90 m de largura e 2,10 m de altura e 05 (cinco) janelas de alumínio na cor branca, do tipo de correr, com 4 (quatro) folhas e dimensões de 2,20 x 1,00 m. Sala deverá conter 2 aparelhos de ar condicionado tipo Split de no mínimo 24.000 btu's, incluso a instalação elétrica (DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA DA REFERIDA LICITAÇÃO).



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE

DA JUSTIFICATIVA

O presente plano de trabalho cumpre a solicitação da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento do IFMT, referente à Liberação da TED nº 7502 para Aquisição de salas Modulares.

Inicialmente registra-se que o Campus Primavera do Leste está desde o início de suas atividades em 2014 sem um ambiente que permita que os estudantes que precisam permanecer dois turnos na escola para que esses possam fazer as suas refeições (com alimento trazido de casa ou adquirido de restaurantes da cidade), muitos destes fazendo suas refeições em locais incômodos e inapropriados.

Esta sala será organizada para que este problema seja minimizado até que tenhamos condições de construir e equipar uma cantina restaurante para atendimento do nosso campus.

Cabe ressaltar que a falta de um local para fazer as refeições tem se constituído num dos problemas mais citados pelos estudantes como motivo de se evadirem da nossa escola.

Assim que tivermos a possibilidade de construir e equipar o nosso restaurante, esta sala será utilizada como sala de aula para atendimento dos nossos Cursos Técnicos e Superiores.

DOS RESULTADOS ESPERADOS

- 1) Dispor de um espaço que os estudantes possam ter um espaço para fazerem as suas refeições diárias. Dispor de mais uma sala de aula para atendimento da nossa necessidade de salas de aula.

DOS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO:

O acompanhamento será feito pela equipe do Departamento de Administração e Planejamento do IFMT – Campus Primavera do Leste e Fiscal de Contrato a ser nomeado, ao final do período proposto para a execução do projeto, será solicitado ao fiscal da Contratação e representante do Departamento de Administração faça a conferência do Objeto adquirido para posteriormente registrar a entrega definitiva e liberação do pagamento.

DA CONTRATAÇÃO

Contratação será realizada através do Pregão Eletrônico (02/2017 da UG 158144 – Unidade Participante) com preço registrado até 29/08/2018, conforme segue:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE

Cod. Catmat	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	VAL.UNIT	VAL.TOTAL
BR003 7494	Item 02 do pregão - Fornecimento e montagem de salas de aula modular com dimensões de 6 x 12m (variação de +/- 5%) com 3 m de altura interna, <u>conforme descrição detalhada no Item 3.2 do termo de referência.</u>	pç	01	R\$169.500,00	R\$169.500,00

O valor do aporte financeiro, necessário para desenvolver as atividades descritas nesse Plano de Trabalho será de R\$ 169.500,00 (Cento e sessenta e cinco mil e quinhentos reais) que, tendo em vista as características do presente projeto, deverá ser aportado em parcela única.

DO ORÇAMENTO:

Plano de Trabalho: 108871 / Fonte: 8100000 / Nat. De Desp.: 44.90.52.34

DOS ANEXOS:


- a) Cópia da Ata de Registro de Preços do Pregão 02/2017 da UG 158144 o qual o Campus Primavera do Leste é unidade participante, para atender a necessidade de encaminhar Documento Comprobatório do Valor de referência da Contratação.

DAS OBSERVAÇÕES:

Os serviços técnicos contratados deverão observar as seguintes condições:

- I. Atender à legislação pertinente, bem como às normas técnicas aplicáveis;*
- II. Abranger a obtenção das licenças exigidas para a execução das obras;*
- III. Apresentar custos coerentes com aqueles usualmente praticados em serviços de mesma natureza.*

Primavera do Leste/MT, 12 de julho de 2018


Dimorvan Alencar Brescancim
Diretor Geral IFMT campus
Primavera do Leste