SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MEC – SETEC

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

Campus Avançado Lucas do Rio Verde

RELATÓRIO FINAL EXECUÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADO – TED 6310/2017 – IFMT – CAMPUS AVANÇADO LUCAS DO RIO VERDE

1. Dados do Objeto da Descentralização do Crédito:

TED 6310 - Estruturação de laboratórios e salas de aula - Viabilização de recursos orçamentários de investimento, necessários a atender a estruturação de laboratórios e salas de aula para o IFMT - *Campus* Avançado Guarantã do Norte e *Campus* Avançado Lucas do Rio Verde.

2. Execução do Objeto:

*Houve cumprimento ( ) TOTAL ; (**X**) PARCIAL*

3. Atividades Previstas:

O IFMT – *Campus* Avançado Lucas do Rio Verde previu no Termo de Execução Descentralizado - TED 6310 como atividade a aquisição e montagem de 6 (seis) laboratórios modulares 6x12m; 2 (duas) salas de aulas modulares 6x12m; 1 (uma) sala de aula modular 6x9,60m; 1 (uma) sala de aula modular 6x7,20m; 2 (dois) banheiros modulares masculino 6x4,80m e 2 (dois) banheiros modulares feminino 6x4,80m, para atendimento às atividade didático-pedagógicas e profissionais dos cursos de Técnico em Biotecnologia e Bacharel em Biotecnologia, totalizando um montante orçamentário solicitado de R$ 2.401.000,00 (dois milhões, quatrocentos e um mil reais), projeto anexo a este relatório.

4. **Meta Prevista:** *(Inserir todas as metas que foram descritas no Plano de Trabalho e/ou no Projeto básico)*

A meta prevista para o IFMT – *Campus* Avançado Lucas do Rio Verde – MT no projeto encaminhado objetivava o atendimento à implantação de estrutura para realização das atividades de ensino, pesquisa e extensão do *Campus* Avançado nos anos de 2018 e 2019, por meio da aquisição, fornecimento e montagem de 6 (seis) laboratórios, 2 (duas) salas de aulas 6 x 12m, 1 (uma) sala de aula 6 x 9,60m, 1 (uma) sala de aula 6 x 7,20m e 4 (quatro) banheiros modulares 6 x 4,80m (masculino/feminino), que proporcionaria o desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem nos diversos componentes curriculares dos cursos de Técnico e Bacharel em Biotecnologia a um total de 300 (trezentos) estudantes, conforme Quadro 1 abaixo.

Quadro 1. Meta prevista pelo IFMT – *Campus* Avançado Lucas do Rio Verde para a liberação dos recursos provenientes do TED 6310 do MEC/SETEC – 2017.

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor Total (R$)
Laboratório modular 6 x 12m	unidade	06	240.000,00	1.440.000,00
Sala de aula modular 6 x 12m	unidade	02	169.500,00	339.000,00
Sala de aula modular 6 x 9,60 m	unidade	01	135.000,00	135.000,00
Sala modular 6 x 7,20	unidade	01	103.000,00	103.000,00
Banheiro modular masculino 6 x 4,80 m	unidade	02	96.000,00	192.000,00
Banheiro modular feminino 6 x 4,80 m	unidade	02	96.000,00	192.000,00
TOTAL				**2.401.000,00**

5. **Atividades Executadas:** *(Confirme a execução das ATIVIDADES PREVISTAS. Também poderá ser acrescido atividades não planejadas/programadas no projeto)*

As atividades executadas foram inferiores às atividades previstas na aquisição, fornecimento e montagem de laboratórios, salas de aulas e banheiros modulares, devido ao Ministério da Educação – MEC por intermédio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC, haver disponibilizado do TED 6310 ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – *Campus* Avançado Lucas do Rio Verde o montante de R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais).

6. **Meta Executada:** (*Confirme a execução das METAS PREVISTAS)*

Diante da liberação dos recursos financeiros inferiores ao solicitado ao MEC/SETEC no TED 6310 para o IFMT – *Campus* Avançado Lucas do Rio Verde, executou-se parcialmente as metas previstas no projeto, em acordo ao quantitativo descrito no Quadro 2 abaixo.

Quadro 2. Metas executadas pelo IFMT – *Campus* Avançado Lucas do Rio Verde com a liberação dos recursos provenientes do TED 6310 do MEC/SETEC – 2017.

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor Total (R$)
Laboratório modular 6 x 12m	unidade	02	240.000,00	480.000,00
Sala de aula modular 6 x 9,60 m	unidade	01	135.000,00	135.000,00
Sala modular 6 x 7,20	unidade	01	103.000,00	103.000,00
Banheiro modular masculino 6 x 4,80 m	unidade	01	96.000,00	96.000,00
Banheiro modular feminino 6 x 4,80 m	unidade	01	96.000,00	96.000,00
TOTAL				**910.000,00**

7. **Dificuldades Encontradas na Execução da Descentralização:** *(Descrever as dificuldades encontradas na execução dos RECURSOS SOLICITADOS e das ATIVIDADES PREVISTAS)*

Não houve dificuldade na execução dos recursos descentralizados, entretanto, houve dificuldade na execução das atividades e metas previstas, haja visto a liberação de um quantitativo inferior de recursos financeiros ao solicitado no projeto original.

8. **Medidas Adotadas para Sanar as Dificuldades de Modo a Assegurar o Cumprimento do Objeto:** *(Descrever a execução de medidas corretivas frente as ATIVIDADES PREVISTAS não executadas e META PREVISTA)*

As medidas adotadas na tentativa de sanar as dificuldades e assegurar o cumprimento total do objeto do TED 6310 para o IFMT – Campus Avançado Lucas do Rio Verde foram relacionadas à sensibilização, por parte da gestão do IFMT junto a equipe do MEC/SETEC, em realizar a liberação total dos recursos solicitados, visando o efetivo atendimento as metas previstas. Entretanto, não foi obtido êxito nas várias tentativas realizadas.

9. **Comentários Adicionais:** (Inserir informações relevantes a execução da meta, atividades e recursos não contemplados nos campos anteriores)

João Vicente Neto
Diretor Geral "Pró-Tempore"
***Campus* Avançado Lucas do Rio Verde**
Portaria IFMT 499 de 09/03/2015
DOU n.47 11/03/201